

江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

会议纪要

(第四期)

常州正衡电力工程监理有限公司

第四次会议纪要

工程名称:江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HY-004

例会时间	2018 年 11 月 23 日	例会地点	现场办公室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	苏州华瑞新能源开发有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	苏州高创特新能源发展股份有限公司	
	钢构施工方	江苏鼎诺建筑科技有限公司	
主持人	王明官	记录整理	王磊
本次例会主题:质量、安全、进度 一、建设单位提出以下要求 1、现场设备基础接地环网、电缆沟及抹灰在 11 月 26 日全部完成。电缆沟里面要做好电缆支架,电缆沟盖板于 12 月 5 日前安装好。 2、设备基础四周回填要在 11 月 28 日完成,设备底部槽钢、及平台抹灰要在本月底全部完成。 3、现场组件要增加工人尽快安装,南边厂房屋面组件要在 29 日安装完成,北边厂房屋面组件要在 12 月 6 日全部完成。 4、逆变器要在本月 28 日安装完成,屋面桥架及主电缆要安排专业人员施工,本月 25 日要开始安装,并要在 12 月 6 日全部完成。屋面接地环网要在 12 月 15 日前完成。 5、11 月 27 高压要开始施工,并网手续办理。 6、钢构加固方面: 1) 钢构加固未完成的要尽快施工完成。			

2) 现场支撑加固要有挠度观测点, 并进行观测。

3) 钢构检测单位要出具检测方案。

二、监理单位对现场质量安全提出以下要求。

1、现场屋面女儿墙的安全围栏需要加固, 确保施工安全。

2、箱变及其它设备基础接地环网、电缆支架要按图纸及规范要求施工, 确保接地电阻达到设计要求。

3、箱变及设备基础的防水措施要做好, 确保设备基础不进水。

4、屋面组件安装时, 组件间的跨接线必须按设计规范及业主要求施工, 组件压块的弹垫必须压平。

5、屋面组件安装前要先检查支架螺丝是否紧固到位, 屋面彩钢板要做好刷漆防护工作, 屋面垃圾要清理干净。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年11月23日



会议签到表

会议名称		监理例会	
会议时间		2018 年 11 月 23 日 14 时	
会议地点			
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	高日峰	华瑞新能源	13616259779
2	张宏亮	高创特	
3	王明官	正衡监理	15961046016
4	张生力	江苏鼎诺	18551588009
5	王磊	正衡监理	15855120326
6	王如松	安瑞	13812815727
7	施松兴	吴成水电	13013789018
8	曹磊	吴成水电	15996492225
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			