

太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

会议纪要

(第四期)

常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

第四次会议纪要

工程名称:太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

编号: ZHJL-HY-004

例会时间	2018 年 12 月 20 日	例会地点	现场办公室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	太仓瑞鑫新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中国电建集团上海能源装备有限公司	
主持人		记录整理	南玉荣

中国电建集团上海能源装备有限公司:

- 1、现阶段支架已全部完成。
- 2、工艺车间一共 1.8MW,组件已安装 1.2MW,模块车间一共 2.98MW,已安装 1.2MW,联合车间桥架就位,直流电缆敷设 31 根,汇流箱 13 台已具备并网条件。
- 3、下周预计工艺车间组件可以全部安装完成,4 平方电缆完成 1MW,模块车间吊装 0.9MW,联合吊装一部分。

常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、要确保每天吊上去的组件都能安装完,避免夜间大风对组件造成损坏。
- 2、施工人员在在屋顶施工期间严禁吸烟、酗酒,起争执事件,严禁在危险性大的区域休息。
- 3、要求你方对施工工人进行施工安全教育,在施工过程中正确佩戴防护用品(安全帽、安全带),确保施工过程中的人员安全。
- 4、模块车间爬梯的位置刚好在采光带边上,人员上下很容易踩到采光带,要求你方在采光带上铺木板。
- 4、临时用电,必须按规范操作,严禁私拉乱接等不规范操作行为,电焊操作必须佩戴防用具。

5、太仓瑞鑫新能源有限公司:

- 1、交代好工人不要在组件上踩踏,一旦发现脚印,将对你方进行处罚。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018 年 12 月 20 日



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

会议名称	太仓瑞鑫新能源有限公司新建1.98MW分布式发电项目		
会议时间	2018年12月20日14时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	李强	太仓瑞鑫	13349916669
2	周玉荣	正德监理	18693452523
3	李国宁	中国电建	13563299552
4	李强	中国电建	18921636179
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

