

太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

会议纪要

(第五期)

常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

第五次会议纪要

工程名称:太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目
编号: ZHJL-HY-005

签发: 徐耀生

例会时间	2018 年 12 月 27 日	例会地点	现场办公室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	太仓瑞鑫新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中国电建集团上海能源装备有限公司	
主持人		记录整理	南玉荣

中国电建集团上海能源装备有限公司:

- 1、现阶段支架已全部完成。
- 2、工艺车间一共 1.8MW, 组件已安装 1.5MW, 模块车间一共 2.98MW, 已安装 1.5MW, 汇流箱 13 台已具备并网条件。
- 3、下周预计工艺车间组件可以全部安装完成, 4 平方电缆全部完成, 直流电缆全接通。接地扁铁 29 号到场。

常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、施工现场做好安全标识, 严禁无关人员上施工屋面。
- 2、做好安全文明施工, 施工完成后清理施工现场遗留的垃圾。
- 3、施工人员在屋顶施工期间严禁吸烟、酗酒, 起争执事件, 严禁在危险性大的区域休息。
- 4、要求你方对施工工人进行施工安全教育, 在施工过程中正确佩戴防护用品(安全帽、安全带), 确保施工过程中的人员安全。
- 5、施工过程中所使用的相关施工器具, 必须有在使用年限内的合格证、校准证、检测证书。
- 6、临时用电, 必须按规范操作, 严禁私拉乱接等不规范操作行为, 电焊操作必须佩戴防用具。

5、太仓瑞鑫新能源有限公司:

- 1、组件安装要加快进度, 会后监理配合运维部把箱逆变高压侧再检查一遍。
- 2、搬运组件时最好两个工人抬, 不要背组件, 容易对组件造成隐裂。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018 年 12 月 27 日



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

会议名称	太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目		
会议时间	2018 年 12 月 27 日 14 时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	梅佳进	太仓瑞鑫	13349976669
2	南玉荣	正衡监理	18693452523
3	马	中国电建	18961636179
4	李国宁	中国电建	13563299552
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

