

太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

会议纪要

(第六期)

常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

第六次会议纪要

工程名称:太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

签发: 徐翔

编号: ZHJL-HY-006

例会时间	2019 年 1 月 3 日	例会地点	现场办公室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	太仓瑞鑫新能源有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中国电建集团上海能源装备有限公司	
主持人		记录整理	南玉荣

中国电建集团上海能源装备有限公司:

- 1、现阶段支架已全部完成。
- 2、工艺车间一共 1.8MW, 组件已全安装完成, 接地扁铁焊接 75%, 工艺车间汇流箱全部接线完成。模块车间一共 2.98MW, 已安装 1.8MW, 组件全部吊装完成, 汇流箱接线 9 台。
- 3、下周预计模块车间组件可以全部安装完成, 直流电缆全接通。
- 4、工艺车间 1.2MW 现在还不确定让不让装。

常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、施工现场做好安全标识, 严禁无关人员上施工屋面。
- 2、做好安全文明施工, 施工完成后清理施工现场遗留的垃圾。
- 3、施工人员在在屋顶施工期间严禁吸烟、酗酒, 起争执事件, 严禁在危险性大的区域休息。
- 4、要求你方对施工工人进行施工安全教育, 在施工过程中正确佩戴防护用品(安全帽、安全带), 确保施工过程中的人员安全。
- 5、接地焊接时因为桥架盖板没盖, 焊接时应在该部位的桥架出进行遮盖, 防止烫伤桥架内电缆。
- 6、近期天气预报有雨, 所有的用电设备应在下班前进行遮盖, 防止造成设备损坏。

太仓瑞鑫新能源有限公司:

- 1、联合车间现在还不确定能不能装, 正在协商, 明天应该能却确定下来。

常州正衡电力工程监理有限公司

2019 年 1 月 3 日



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

会议名称		太仓瑞鑫新能源有限公司新建5.98MW分布式发电项目.	
会议时间		2018年 1 月 3 日 14 时	
会议地点		项目办公室.	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	李仁波	太仓瑞鑫	13349976669
2	胡荣	亚衡监理.	18693452523
3	吕昭	中田中建	18161636179
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

