

監理.

## 会 议 签 到 表



表 B. 09 会议纪要

# 会议纪要

工程名称：天津市滨海新区吉林街马棚口 70MW<sub>p</sub> 渔光互补光伏发电项目  
(编号：TJYG-01-ZH-B09-001)

会议时间：2018.11.16 星期五

会议地点：现场项目部办公室

参会人员：刘士发、严足贤、程强强、张仪德、王强、韩树青

主 持：刘士发

记 录：程强强

主 题：安全、质量、进度

主要内容：

## 一、施工单位：

1、升压站 GIS 基础支模完成，一号主变基础支模完成，二号主变支模完成，一次预制舱钢筋绑扎正在施工、预埋件焊接，二号接地变基础钢筋绑扎正在施工，SVG 基础二八水泥土换填完成，二次预制舱基础钢筋绑扎完成 90%；

2、光伏区打桩 200 根，池塘放水，修路正在施工；

3、管桩、支架材料进场；

## 二、监理单位：

1、经各参建单位协商监理例会定于每周四下午四点在现场项目部召开，周三下午 5 点前提交周报，周报包括本周施工进度，下周施



由 扫描全能王 扫描创建

工计划，各参建单位主要负责人必须参加，不得无故不参加会议，不参加、不请假者每次罚款 500 元。

2、现场已经正常施工，施工单位需尽快提供施工单位营业执照，资质证书，安全生产许可证，管理人员证书，特种作业人员上岗证等。做到人证合一，上报施工组织设计、图纸会审记录、施工进度计划，施工单位需尽快配齐现场管理人员到位，项目章尽快落实，提供开工报审资料；

3、施工单位尽快落实五牌一图，安全文明施工方案、临时用电施工方案、安全技术交底、施工进度计划等开工资料。施工过程中及时设置安全标志牌，做好安全控制工作，安全帽、安全带、不允许动用明火、配备灭火器、设置警卫室、非施工人员禁止入场、生活垃圾统一处理、施工区域做防尘网、现场配备洒水车等措施。管桩吊装时注意人员安全，防止管桩磕碰，管桩堆放不宜过高，防止塌落伤人，拖拉机转运过程落差较大、管桩较长，防止断裂；

4、进场材料必须随车附带合格证，规范要求复试的监理见证取样送检第三方检测复试合格后向监理报验签字后方可用于施工，不及格时及时退场。大型施工机械进场报验，严格按规范施工，并要求对现场进行不定期检查。钢筋、支架等现场材料进场严禁直接堆放到盐碱地上，施工单位人员在材料卸车时应监督现场安全，检查材料质量及规格并做记录；

5、施工方尽快确定经评审后的施工蓝图，按图施工，不得私自更改设计；施工单位提前报试验方案计划，及时提交试验结果；二次预制舱、二号主变基础钢筋绑扎与图纸不符，及时整改施工方自检合格后上报监理、业主项目部检查合格后方可进行后续施工；施工单位每日需对现场施工人员进行施工技术交底；



### 三、业主单位：

- 1、施工单位尽快提供开工资料报审；
- 2、施工单位尽快提供施工图纸，相应的规范书；
- 3、升压站施工应加快施工进度，施工方做出相应的冬季施工方案；
- 4、施工单位需制定详细的施工方案、试验方案计划；
- 5、现场施工区域较多，施工方应派相应人员加强管理；
- 6、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司 签发人：尹强强 时间：2018.11.18

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建