

表 B.09 会议纪要

会议纪要

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MW_p 渔光互补光伏发电项目

(编号：TJYG-01-ZH-B09-004)



会议时间：2018.12.06 星期四

会议地点：现场项目部办公室

参会人员：韩林涛、张仪德、刘士发、程强强、苏航、王强

参加单位：天津晟鑫泰科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

四川宝能电力工程设计有限公司

主 持：刘士发

记 录：程强强

主 题：安全、质量、进度

主要内容：

一、施工单位汇报本周施工情况：

1、光伏区施工打桩施工本周完成 1087 根，累计完成 2887 根，正偏差 37 根；支架安装 53 组，负偏差 17 组；组件安装 18 组，累计 1512 块，负偏差 2488 块；箱变未就位台负偏差 6 台；

2、升压站主变 2 台全部就位，油枕安装一个，散热片安装 2 套，二次舱舱体已就位，设备安装完成一半，

3、外线基础全部完成；

二、下周任务：

1、光伏区打桩 845 根；支架安装完成 171 组；组件安装完成 180 组；光伏区电缆敷设完成 3.2MW；箱变 6 台全部就位；2 台箱变接地网焊接完成；6 台箱变间集电线路串接完成；

2、升压站所有设备就位并安装完成；一次贯通，二次带电；网线敷设到位；设备调试人员全部到场，12 月 7 日开始单体调试、试验同步进行。

3、外线塔材、电缆、电线、金具全部到位；

4、调试人员 12 月 7 日到位。

三、监理单位：

1、目前现场天气存在大风影响，光伏组件安装紧固到位，每天下班前检查，以防止大风刮落组件，支架搬运禁止放在淤泥上，施工时注意施工安全，安全带配戴齐全，材料设备卸车及吊装过程注意设备及人员安全管理，施工单位安全员尽快到场，加强安全管理；

2、施工单位尽快回复监理通知单，每周三下午五点前提供周报；

3、现场施工完成后，支架及箱变钢平台按图纸要求焊接、除锈防腐；

4、工程资料与施工进度同步进行，需试验检测的材料购配件按规范要求进行；

5、现场监理人员满足合同及施工条件。

四、业主单位：

1、监理单位每周组织各单位进行现场安全检查并记录整理。

2、现场施工人员作业时必须佩带安全帽，现场临时用电不得私拉乱接，文明用电；

3、近期天气寒冷现场施工注意保温，水上作业注意安全；

4、组件安装时，注意组件的运输与安装避免组件的隐裂。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

监理会议 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
王波	四川宝能		18565270879
韩林涛	天津贵金属		15202893885
张仪德	天津贵金属		15247856933
刘士发	常州正衡子	总监	13763611767
苏航	常州正衡子	总监	17640572661
程强强	常州正衡子	资料组	18879097136

