

表 B.09 会议纪要

会议纪要

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

(编号：TJYG-01-ZH-B09-005)

会议时间：2018.12.20 星期四

会议地点：现场项目部办公室

参会人员：韩林涛、张仪德、刘士发、严足贤、程强强、苏航、王强

参加单位：天津晟鑫泰科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

四川宝能电力工程设计有限公司

主 持：刘士发

记 录：程强强

主 题：安全、质量、进度

主要内容：

一、施工单位汇报本周施工情况：

- 1、光伏区施工打桩施工累计完成 3300 根，支架累计安装 50 组；组件累计安装 46 组；箱变未就位；
- 2、升压站设备全部就位正在进行设备安装、试验工作，一次、二次舱进行布线工作，电缆沟浇筑施工；
- 3、外线组塔完成，电缆敷设完成，电缆沟回填。

二、下周任务：

- 1、支架安装完成 65 组；组件安装完成 60 组；光伏区并网区域电缆敷设完成；箱变 2 台临时就位；2 台箱变接地网焊接完成；2 台箱变间集电线路串接完成；
- 2、升压站所有设备调试完成、试验完成，电缆沟浇筑完成，具备并网条件；
- 3、外线具备并网条件。

三、监理单位：

- 1、施工单位每天加强现场巡查，以防止大风刮落组件，支架搬运禁止放在淤泥上，高处施工时注意施工安全，安全带、安全帽等安全用品配戴齐全，材料设备卸车及吊装过程注意设备及人员安全管理，施工单位安全员尽快到场，加强安全管理；
- 2、施工单位每周三下午五点前提供周报；
- 3、管桩桩帽、设备接地、接地网焊接等必须彻底除锈去焊渣做好防腐；
- 4、工程资料与施工进度同步进行；
- 5、需检验检测的材料购配件按规范要求进行第三方检测的及时送检；
- 6、升压站、光伏区设备安装、调试、布线等高空作业人员施工过程中必须佩带安全帽、安全带；
- 7、现场监理人员满足合同及施工条件。

四、业主单位：

- 1、监理单位每周组织各单位进行现场安全检查并记录整理。
- 2、现场施工人员作业时必须佩带安全帽，现场临时用电不得私拉乱接，文明用电；
- 3、近期天气寒冷阴雨天气现场施工注意道路结冰湿滑，水上作业注意安全加强措施，防止意外发生；
- 4、组件安装时，注意组件的运输与安装避免组件的隐裂，施工过程损坏的组件由施工单位负责。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）



