

表 B.09 会议纪要

会议纪要

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

(编号：TJYG-01-ZH-B09-008)

会议时间：2018.01.10 星期四

会议地点：现场项目部办公室

参会人员：韩林涛、张仪德、刘士发、严足贤、苏航、杜峰、韩树青

参加单位：天津晟鑫泰科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

四川宝能电力工程设计有限公司

主 持：刘士发

记 录：苏航

主 题：安全、质量、进度

主要内容：

一、施工单位汇报本周施工情况：

- 1、光伏区组件、支架安装 75 组，累计安装 257 组；
- 2、目前光伏区施工人员 85 人；
- 3、升压站正在进行消缺工作；
- 4、垃圾清理；

二、下周任务：



- 1、光伏区组件安装 120 组，累计完成 377 组，目前光伏区施工人员 85 人；
- 2、光伏区、升压站垃圾清理完成；

三、监理单位：

- 1、施工单位每天加强对已安装支架、组件进行排查自查，以防止大风挂落，组件支架搬运禁止放在淤泥上；
- 2、施工单位每周三下午五天前提供周报；
- 3、项目施工材料不符合要求的、残缺的、破损的、变形一律不准使用；
- 4、施工现场施工人员禁止私自生火，加强安全管理，如发生意外由施工单位承担全部责任；
- 5、工程资料与施工进度同步进行；
- 6、光伏区部分组件有淤泥，施工单位应立即进行清理整改；
- 7、组件安装时应在支架完成调平后在进行安装，安装过程中螺栓要紧固到位，组件之间的缝隙要对齐，严格按照图纸施工；
- 8、现场监理人员满足合同及施工条件；
- 9、1 月 8 日进行安全大检查，复查中检查出现场建筑垃圾，白色垃圾需施工人员清理干净，光伏区施工现场不允许有组件、钢构等物料堆放。

四、建设单位：

- 1、监理单位每周组织各单位进行现场安全检查并记录整理。
- 2、近期天气寒冷阴雨天气现场施工注意道路结冰湿滑，水上作业注意安全加强措施，防止意外发生；
- 3、现场施工人员作业时必须佩戴安全帽，现场临时用电不得私拉乱接，文明用电；
- 4、支架、檩条及组件安装必须严格按照图纸设计要求施工，存在角度、方向和平整度不符合要求的一律整改；
- 5、组件安装时，注意组件的运输与安装避免组件的隐裂，施工过程中损坏的组件由施工单位负责。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同



