

表 B.09 会议纪要

会议纪要

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

(编号：TJYG-01-ZH-B09-009)

会议时间：2018.01.17 星期四

会议地点：现场项目部办公室

参会人员：韩林涛、张仪德、刘士发、严足贤、程强强、苏航、王强、杜峰

参加单位：天津晟鑫泰科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

四川宝能电力工程设计有限公司

主 持：刘士发

记 录：程强强

主 题：安全、质量、进度

主要内容：

一、施工单位汇报本周施工情况：

1. 光伏区组件、支架安装 64 组，累计安装 305 组；

2. 目前光伏区施工人员 79 人；

3. 升压站正在进行调试工作；

二、下周任务：

1. 支架累计安装完成 340 组，组件累计安装完成 340 组；

2、升压站监控录像安装完成，做好春节放假前安全准备工作。

三、监理单位：

- 1、目前现场天气存在大风影响，光伏组件安装坚固到位，每天下班前检查，以防止大风刮落组件，支架搬运禁止放在淤泥上，施工时注意施工安全，安全防护用品配戴齐全，加强安全管理；
- 2、施工单位每周三下午五点前提供周报；
- 3、施工单位每天加强对已安装支架、组件进行排查，以防止大风刮落，组件支架搬运禁止放在淤泥上；
- 4、组件在安装过程中螺栓要紧固到位，组件之间的缝隙要对齐，应在支架完成调平后在进行安装；
- 5、施工单位加强关注天气预报出现的恶劣天气做好材料防护及现场人员安全管理，防止发生事故；
- 6、现场监理人员满足合同及施工条件；
- 7、施工单位组织人员加强现场巡视工作，发现安全、质量问题及时进行整改；

四、业主单位：

- 1、近期天气寒冷阴雨天气现场施工注意道路结冰湿滑，水上作业注意安全加强措施，防止意外发生；
- 2、支架、檩条及组件安装必须严格按照图纸设计要求施工，存在角度、方向和平整度不符合要求的一律整改；
- 3、现场建筑材料集中堆放管理,做好防护、防止人为损坏
- 4、现场设备，需配备消防器材的 4KG 干式灭火器至少 16 台、30KG 手推式灭火器 3 台等；
- 5、变压器油放置不规范应转移至它处，集中堆放覆盖彩条布，保持安全距离；

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

生理

会议签到表

日期: 2019.1.11

[illegible]