

安全专题会议纪要

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

会议时间：2018.11.29 星期四

会议地点：现场项目部办公室

参会人员：张仪德、刘士发、严足贤、程强强、苏航、王强、韩树青

参会单位：天津晟鑫泰科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

四川宝能电力工程设计有限公司

主 持：刘士发

记 录：程强强

主 题：安全专题会议

主要内容：

一、施工单位汇报本周施工情况：

- 1、光伏区施工打桩施工目前完成 1800 根，支架安装 5 组，组件安装 3 组，下周增加安装人员；
- 2、升压站二次舱、接地变基础施工已经完成，SVG 基础完成 80%，GIS 已经具备吊装条件，一次舱吊装完成。下周计划一次舱就位，主变吊装完成，避雷针基础浇筑完成；
- 3、外线基础 A、B 塔脚已浇筑完成，下周外线基础全部完工；

二、监理单位：

- 1、宿舍区用电必须严格管理，对存在安全隐患的插排、电线等严禁使用；
- 2、加强现场安全管理，抢工期必须保证安全，有安全负责人督导，发现安全因素要立即整改；
- 3、加强新进场施工人员的自我安全意识，做好安全交底，任何人进入施工

现场必须正确佩戴安全帽；

4、施工单位要加强培顺力度，不间断的安全学习，是现场防止事故发生的重要手段；

5、保证安全投入，是保证安全的保证性措施，必须落实到实处；

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）



