

浙江中山化工 3.22MW 分布式光伏并网发电项目

会议纪要

（第三期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第三次会议纪要

工程名称:浙江中山化工 3.22MW 分布式光伏并网发电项目

编号: ZHJL-HY-003

例会时间	2018 年 12 月 10 日	例会地点	项目部
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	浙江正泰新能源开发有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	湖州吉泰电力设备有限公司	
主持人		记录整理	刘瑞杰

本次例会主题:质量、安全、进度

一、施工单位上报目前现场施工总进度

- 1、截至本周 36#、6#厂房屋面组件安装完成。
- 2、6#厂房垂直段桥架安装完成, 高压桥架焊接完成。
- 3、水泥方块浇筑完成 600 个。
- 4、高低压电缆井已全部做完, 并网管网通道已全部打通
- 5、光伏线缆到货 6000m, 低压电缆到货 2200m, 其于设备、辅材均未到场。

二、建设单位对现场进度提出以下要求

- 1、本月 12 号起, 水泥屋面支架必须开始安装。现场所有管网细节疏通, 并要开始放低压电缆。
- 2、高压电缆 13 号必须到场, 14 号必须开始放高压电缆。15 号高压电缆头全部完成。
- 3、现场主要设备及材料必须加快进场时间。
- 4、钢结构加固最终版图纸必须尽快确认。
- 5、施工单位尽快满足进度款支付条件。

三、监理部对施工单位提出以下要求。

- 1、钢构对材料除锈防腐要报监理部检查后方可进行下一道工序。
- 2、钢构厂房内施工必须做好安全防护, 涉及粉尘车间必须着重管理。
- 3、现场焊接动火处必须配置灭火器, 且不得少于两个。
- 4、现场涉及高空作业必须戴好安全帽, 系好安全带。
- 5、36#与 6#厂房搭建天桥桥架与设计图纸不符, 应厂家不准开挖电缆沟, 因此若后期出现一切问题由施工单位全部承担。
- 6、未加固厂房不得进行组件吊装。
- 7、至施工进场以来, 现场施工材料设备等均未报验, 若后期出现一切问题均由

你施工单位全部承担。

以上关于现场质量、安全、进度等相关问题施工单位已保证按要求执行。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年12月11日