

浙江中山化工 3.22MW 分布式光伏并网发电项目

会议纪要

（第二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第二次会议纪要

工程名称:浙江中山化工 3.22MW 分布式光伏并网发电项目

编号: ZHJL-HY-002

例会时间	2018 年 11 月 26 日	例会地点	项目部
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	浙江正泰新能源开发有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	湖州吉泰电力设备有限公司	
主持人		记录整理	刘瑞杰

本次例会主题:质量、安全、进度

一、施工单位报现场工作计划及材料到场时间

- 1、箱变及设备舱基础 31 号完成。
- 2、彩钢瓦屋面 12 月 1 号前完成。
- 3、2#、36#、厂房屋面组件安装 30 号完成。
- 4、桥架 3 天内进场, 安装完成在 12 月 10 号。
- 5、低压、高压线缆到场时间未定, 敷设安装时间约 10 天。
- 6、箱变及一二次设备 14 号进场。
- 7、汇流箱进场时间未定。
- 8、电缆沟已完成 80%, 剩余 20%需破路, 31 号前完成。

二、建设单位提出以下要求

- 1、要求施工单位尽快提供钢结构加固、电气一二次设计图纸最终版。
- 2、现场安全文明施工必须做到位。
- 3、合理安排工期及材料进场, 加快进场设备时间, 保证项目顺利并网。
- 4、必须确保项目 12.30 并网。

三、监理单位提出以下要求

- 1、要求施工单位 3 天内将施工前期资料、进场设备材料报呈至监理部审核
- 2、针对现场进度进一步细化倒排工期, 加大人力物力投入, 确保项目顺利并网。
- 3、现场安全文明施工不到位, 安全防护措施不到位。施工单位必须加强项目管理。
- 4、屋面夹具支架安装螺栓部分不紧固, 少垫片。要求施工单位完成后进行自检自查。
- 5、组件吊装前必须通知项目部对其屋面进行支架验收方可进行吊装。

此次会议以上要求施工单位已表示按要求执行。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年11月26日



会议签到表

会议名称		监理例会(第二次)	
会议时间		2008年 11 月 26 日 1 时	
会议地点			
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	曹 强	正泰新电源	15991890802
2	蔡 强	湖州吉泰	15857257799
3	文 文 红	湖州吉泰	
4	刘 强	湖州吉泰	1838471260
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			