

第八次会议纪要

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目

编号：ZHLJ-HY-008

会议地点	监理项目部	会议时间	2019 年 03 月 18 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
会议议题	第八次会议		
会议内容： 监理单位负责人孙金龙： <ol style="list-style-type: none">1、水泥屋面支架连接处缝隙太大，未调整的边压尽快调整完成；2、施工已按照安全防护措施规范进行，请继续保持；3、35 号厂房加固图纸什么时候有结果？4、35 号厂房光伏组件排布图最终版什么时候有结果？5、电缆什么时候到货安装？6、清洗系统、检修通道的人员、材料什么时候落实到位？ 总包单位负责人吴总： <ol style="list-style-type: none">1、35 号厂房加固图纸和光伏组件排布最终图纸 3 月 20 日落实出图；2、剩余电缆 3 月 21 日到货，3 月 22 日开始施工安装；3、清洗系统、检修通道的人员、材料已落实到位，3 月 24 日开始施工； 建设单位负责人曹聪： <ol style="list-style-type: none">1、如果 35 号组件排布图 3 月 20 日之前能落实，剩余组件赶 3 月 24 日之前能到货；2、1 号、2 号、19 号、30 号四个厂房七日内必须并网发电；3、23 号厂房未做拉拔试验禁止安装导轨。			

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司	
抄送单位	湖州吉泰电力设备有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

