

第六次会议纪要

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目

编号：XCYT-ZHLJ-006

会议地点	总包办公室	会议时间	2019 年 02 月 28 日
会议主持人	曹聪、孙金龙		
建设单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
会议议题	第六次会议		

会议内容：

建设单位负责人曹聪：

- 1、关于安全文明施工：a、加固的施工必须将安全帽、安全带佩戴齐全；
b、光伏区施工人员必须佩戴安全帽；
- 2、屋面垃圾较多，天沟里烟头、纸板、编织袋乱扔；
- 3、现场可以增派人员加快施工进度；
- 4、清洗系统最终图纸尽快确定出来，所需材料、材质尽快确定报审；
- 5、赶下周一之前将项目确切容量统计出来；
- 6、天气好了 19 号屋面尽快打胶做拉拔实验；
- 7、材料尽快送第三方进行检测（下次验收之前必须有材料）；
- 8、不满足填充率的桥架需要更换；
- 9、缺少的施工日志尽快补齐，每天按时发送施工日志；
- 10、及时对已完成工作进行报审报验；

总包单位负责人吴总：

- 1、加快加固进度，赶下周完成所有加固；
- 2、光伏区准备增派人员赶进度；
- 3、第三方拉拔检测机构已找好；
- 4、尽快确定整体装机容量；

监理单位负责人孙金龙：

- 1、发现屋面有人吸烟，禁止屋面吸烟，如有发现，每人每次罚款五十元；
- 2、经现场巡视，扁铁大量生锈，请及时处理；
- 3、加固登高人员不佩戴安全带、安全帽；光伏区安装人员不佩戴安全帽，如有发现，每人每次罚款五十元；
- 4、每天施工单位进行班前安全教育、技术交底等工作；
- 5、每天施工完成后必须达到“工完、料净、场清”；
- 6、剩余工作量较大，望加快施工进度；
- 7、对已完成工序进行三级自检后及时报验监理项目部；
- 8、监理例会定于每周一下午 4 点进行召开；

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	湖州吉泰电力设备有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.02.28

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

