

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称: 先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-001

主 题	第一次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	先锋 5.5MWp 分布式项目部	会议时间	2018 年 12 月 07 日下午 16:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	苗 守 明
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

建设单位: 王小军 (慈溪杭泰光伏发电有限公司)

- 1、要求总包单位保质保量完成工程;
- 2、12/30 要求并网, 工期紧, 任务重, 在保证工程质量与安全的前提下, 加快施工进度;
- 3、需要我方进行协调的工作应尽快报予我方;

施工单位: 施德峰 (信邦建设集团有限公司)

一、本周工作量:

- 1、光伏支架基础浇筑 2200 个; 11#、12#、8#屋面基础已排布完成;
- 2、11#屋面光伏支架安装 80%, 其他屋面暂未安装;
- 3、电缆敷设: 0%, 地面管网开挖敷设 50%
- 4、箱变基础已全部完成; 箱变基础墙体水泥砂浆粉刷 2 座;
- 5、4#屋面高压电缆桥架完成 50%;

二、下周工作计划

- 1、8#、11#、12#屋面光伏支架安装 100%;
- 2、4#屋面高压电缆桥架安装完成 100%;
- 3、箱变基础墙体水泥砂浆粉刷完成 100%;
- 4、地下管网开挖敷设完成 70%;
- 5、材料进场后, 材料员必须做好材料的保管和发放登记, 各施工队领到材料后保质保量加快施工进度, 各施工队做好安全用电工作; 做好各现场材料的防盗监控工作; 严格按照图纸施工, 监理验收不过的工序必须返工处理。

6、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 苗守明 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、要求总承包单位尽快提交相关企业施工资质和人员资质等相关报审材料，施工组织设计，重点审查资料安全技术措施，专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

2、施工中施工设备和施工人员必须满足施工要求；检查施工工程质量，安全生产管理制度及组织机构和人员资格，专职安全生产管理人员的配备情况；特种作业操作证，检查特种工种证；无证人员禁止入场操作，要人证一致；

3、要求你方尽快提供施工进度计划，以便核查承包人对施工进度的调整；

4、电缆沟因场区地下埋有管道原因未达到图纸设计要求（详见监理通知单 002），要求总包方尽快提出相应的解决方案或向设计单位提出设计变更；

5、近期雨水天气较多，做好现场临时用电安全，保证施工人员人身安全；

6、施工人员必须佩戴安全帽，施工现场禁止抽烟，高空作业人员必须系安全带；

7、要求总包方尽快进行试块送检，并将相应的检测报告交于我方；

项目监理部：（章）

2018年12月07日



