

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-002

主 题	第二次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	先锋 5.5MWp 分布式项目部	会议时间	2018 年 12 月 14 日下午 15:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	苗 守 明
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

建设单位：王小军 （慈溪杭泰光伏发电有限公司）

1、要求总包单位保质保量完成工程；

2、12/30 要求并网，工期紧，任务重，在保证工程质量与安全的前提下，加快施工进度；

3、需要我方进行协调的工作应尽快报予我方；

施工单位：施德峰 （信邦建设集团有限公司）

一、本周工作量：

1、光伏支架基础浇筑 3400 个；11#、12#、8#屋面基础已排布完成；

2、11#屋面光伏组件安装 100%，其他屋面暂未安装；

3、电缆敷设：20%，地面管网开挖敷设 50%

4、5 台箱逆变、1 台 SVG、1 台汇集站已吊装完成，二次尚未入场；

5、4#、8#、12#屋面电缆垂直桥架已完成；

二、下周工作计划

1、8#、12#屋面光伏组件安装完成 100%；

2、8#、11#、12#屋面 1*4 电缆放线完成 100%，电缆桥架安装 100%；

3、8#、11#、12#屋面汇流箱安装完成，接线完成；

4、高压电缆头制作完成 100%；

5、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作；做好各现场材料的防盗监控工作；严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。

6、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 苗守明 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、时刻谨记安全第一，垂直桥架制作、材料吊装，一定切记施工安全，合理安排好施工管理；
- 2、基础拆模后有蜂窝面、漏筋、变形等现象，要求总包单位尽快整改；
- 3、近日验收光伏支架，发现的部分问题已现场整改，在完成该工序时，要求各施工单位进行自检；
- 4、12/30 并网，各施工单位一定加强施工管理，加快施工进度，保证施工质量，避免出线返工现象；
- 5、近期雨水天气较多，做好现场临时用电安全，保证施工人员人身安全；
- 6、施工人员必须佩戴安全帽，施工现场禁止抽烟，高空作业人员必须系安全带；
- 7、要求总包方尽快进行试块送检，并将相应的检测报告交于我方；

项目监理部：（章）

2018 年 12 月 14 日



