

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-003

主 题	第三次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	先锋 5.5MWp 分布式项目部	会议时间	2018 年 12 月 21 日下午 15:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	苗 守 明
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

建设单位：王小军（慈溪杭泰光伏发电有限公司）

- 1、要求总包单位保质保量完成工程；
- 2、12/30 要求并网，工期紧，任务重，在保证工程质量与安全的前提下，加快施工进度；
- 3、需要我方进行协调的工作应尽快报予我方；

施工单位：施德峰（信邦建设集团有限公司）

一、本周工作量：

- 1、光伏支架基础浇筑 4100 个；11#、12#、8#屋面基础已排布完成；7#10#屋面基础已浇筑完成，暂未拆模；
- 2、8#、11#屋面光伏组件安装 100%，其他屋面暂未安装；
- 3、电缆敷设：30%，地面管网开挖敷设 50%
- 4、8#11#屋面汇流箱已安装完成，直流电缆放线完毕；
- 5、电缆井预制盖板 8 个；
- 6、高压电缆头制作 100%，耐压试验已结束；所有设备已调试完毕；

二、下周工作计划

- 1、12#屋面光伏组件安装完成 100%；直流电缆接线完毕，汇流箱安装完毕；
- 2、电缆井预制盖板 100%；
- 3、高压警示标志，安全标识等悬挂完成；
- 4、箱逆变、SVG、二次、汇集站等基础护栏安装完成；
- 5、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作；做好各现场材料的防盗监控工作；严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。
- 6、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 苗守明 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、要求总包方尽快将施工所需报审的资料交于我方进行审核；
- 2、进场的材料收集并保存好相关的合格证及出厂报告等，并制作进场材料报审表交于我方进行审核；
- 3、近日验收 12#屋面部分已安装的光伏支架，发现问题颇多（弹垫、平垫安装错误、螺丝未紧）等现象，现要求你方在安装光伏组件之前完成自检，并报予我监理方进行验收；
- 4、12/30 并网，各施工单位一定加强施工管理，加快施工进度，保证施工质量，避免出现返工现象；
- 5、近期雨水天气较多，做好现场临时用电安全，保证施工人员人身安全；
- 6、施工人员必须佩戴安全帽，施工现场禁止抽烟，高空作业人员必须系安全带；
- 7、要求总包方尽快进行试块送检，并将相应的检测报告交于我方；

项目监理部：（章）

2018 年 12 月 21 日



