

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-004

主 题	第四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	先锋 5.5MWp 分布式项目部	会议时间	2018 年 12 月 28 日下午 15:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	苗 守 明
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

建设单位：王小军 （慈溪杭泰光伏发电有限公司）

1、目前本工程已并网发电，但我们应再接再厉，相互配合，保质保量的完成工程；

3、需要我方进行协调的工作应尽快报予我方；

施工单位：施德峰 （信邦建设集团有限公司）

一、本周工作量：

1、光伏支架基础浇筑累计 8500 个；

2、8#、11#屋面光伏组件安装 100%，汇流箱、电缆桥架安装完成，直流电缆敷设完成；现已送电成功，12#屋面光伏组件安装完成 90%；10#屋面光伏组件安装 80%；

3、电缆敷设：50%，地面管网开挖敷设 50%；

4、电缆井盖板已全部完成；设备基础安全护栏已安装完成；

5、本工程已成功并网发电；

二、下周工作计划

1、10#、12#屋面光伏组件安装完成 100%；直流电缆接线完毕，汇流箱安装完毕；

2、1#、7#屋面光伏支架安装完成 100%；光伏组件安装完成 100%；

3、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作；做好各现场材料的防盗监控工作；严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。

4、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 苗守明 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、目前工程已并网发电，但工程进度、质量不可松懈，近日我方验收时发现的问题较多，要求总包方施工时严格按照施工标准进行作业；

2、进场的材料堆放时，应搭设警戒线或安装安全护栏，以免厂内人员作业时对施工材料造成损失；

3、近日验收 12#屋面部分已安装的光伏组件，发现问题较多（中压、边压未紧固到位、缝隙较大、压块未扣到檩条内）现要求你方整改，整改完毕后报予我方进行复验；

5、近期雨水天气较多，做好现场临时用电安全，保证施工人员人身安全；

6、施工人员必须佩戴安全帽，施工现场禁止抽烟，高空作业人员必须系安全带；

7、要求总包方尽快进行试块送检，并将相应的检测报告交于我方；

项目监理部：（章）

2018 年 12 月 28 日



第__次工程例会会议签到表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

日期: 2018年12月28日

[illegible]