

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-006

主 题	第六次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	先锋 5.5MWp 分布式项目部	会议时间	2019 年 01 月 18 日下午 16:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	苗 守 明
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

建设单位：王小军 （慈溪杭泰光伏发电有限公司）

1、即将进入春节放假停工阶段，要求各单位做好节前放假安全检查工作

施工单位：施德峰 （信邦建设集团有限公司）

一、本周工作量：

1、光伏支架基础浇筑已全部浇筑完成；

2、7#、8#、10#、11#、12#屋面目前已并网；

3、1#屋面支架基础排布 70%，光伏支架安装 50%，光伏组件安装 30%，电缆桥架安装 500 米；9#、科技楼屋面基础已排布完成；

4、重做的 2#箱变基础已浇筑完成，2#箱变已吊装完成；

二、下周工作计划

1、施工材料进行清点、分类，封库，在停工期间安排人员进行值班，做好防火防盗工作

2、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作；做好各现场材料的防盗监控工作；严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。

3、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 苗守明 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、 1#屋面混凝土基础拆模时发现个别基础破损较为严重，要求总包方做报废处理，蜂窝面、麻面现象尽快整改；

2、工地即将进入停工阶段，现要求总包方做好节前放假安全检查工作，做好施工材料防火防盗工作，并安排值班人员；

3、施工材料吊装时，吊车周围未拉警戒线或安全护栏，要求总包方进行整改；

4、光伏组件 EL 检测报告尽快交于我监理方；

5、近期雨水天气较多，做好现场临时用电安全，保证施工人员人身安全；


6、施工现场有未佩戴安全帽，抽烟等现象，现要求总包方进行整改；

7、要求总包方尽快进行试块送检，并将相应的检测报告交于我方；

8、放假前与施工人员确定好开工日期，以免耽误工程进度；

项目监理部：（章）

2019 年 01 月 18 日



第五次工程例会会议签到表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

日期: 2018年01月18日

[illegible]