

监理工程例会会议纪要

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-007

主 题	第七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	先锋 5.5MWp 分布式项目部	会议时间	2019 年 03 月 08 日下午 16:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	苗 守 明
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

建设单位：王小军 （慈溪杭泰光伏发电有限公司）

1、要求总包方合理的增加施工机械及施工人员，在保证施工质量与安全的前提下，加快施工进度，按照合同约定的期限内完工。

施工单位：施德峰 ·（信邦建设集团有限公司）

一、本周工作量：

- 1、1#屋面光伏基础散布完成 80%，光伏支架安装完成 75%；
- 2、1#屋面光伏组件吊装 69 箱；
- 3、5#屋面光伏支架、夹具定位完成；5#屋面爬梯护栏制作完成；

二、下周工作计划

- 1、1#屋面光伏基础排布、光伏支架安装完成 100%；光伏组件安装完成 80%；
- 2、5#箱变至汇集站高压电缆桥架制作完成 100%；
- 3、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作；做好各现场材料的防盗监控工作；严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。
- 4、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 苗守明 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、 目前施工人数未达到施工进度要求，要求总包方尽快增加施工人员数量，在保证施工质量与安全的前提下，加快施工进度
- 2、 施工现场存在施工人员未佩戴安全防护工具，要求总包方立即整改；
- 3、 施工材料吊装时，吊车周围未拉警戒线或安全护栏，要求总包方进行整改；
- 4、 光伏组件搬运时，有不规范行为，为避免造成损失，要求总包方现场整改；
- 5、 光伏组件安装时，边压和中压螺丝必须紧固到位，并且严禁出现光伏组件踩踏现象，严格按照图纸设计要求施工；
- 6、 个别光伏基础有蜂窝面、麻面等现象，要求总包方尽快整改；

项目监理部：(章)

2019年03月08日



