

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目。

编号：ZHJL-008

主 题	第八次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	先锋 5.5MWp 分布式项目部	会议时间	2019 年 04 月 26 日下午 16:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	苗 守 明
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

建设单位：王小军 （慈溪杭泰光伏发电有限公司）

1、本工程即将进入尾期，要求各施工单位加强安全管理，保质保量的完成工作；

施工单位：施德峰 （信邦建设集团有限公司）

一、本周工作量：

1、1#、9#屋面接地扁铁焊接完成；5#屋面光伏组件安装完成 100%，汇流箱安装完成 90%，组串间接线完成 50%，汇流箱至箱变直流电缆放线 80%，预计 4 月底并网发电；

二、下周工作计划

1、5#屋面并网发电；

2、4#屋面开始安装光伏组件及汇流箱；

3、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作；做好各现场材料的防盗监控工作；严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。

4、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 苗守明 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、3#屋面浇筑混凝土基础时，存在振捣不及时现象，并且之前浇筑的基础蜂窝面、麻面较为严重，要求施工方尽快整改；
- 2、施工材料吊装时，必须通知我监理方进行旁站；并且做好安全防护；
- 3、工程即将进入尾期，要求各施工单位加强安全管理，杜绝安全事故发生；
- 4、进场的施工材料妥善保管，场区内车辆较多，光伏组件周围拉好警戒线，以免造成损失；
- 5、光伏组件安装时，边压和中压螺丝必须紧固到位，并且严禁出现光伏组件踩踏现象，严格按照图纸设计要求施工；

项目监理部：(章)

2019年04月26日



第 1 次工程安全会议签到表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

日期: 2018年 4月 26日

[illegible]