

会议 纪 要

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHUL-DYK-LIUY-001

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年11月23日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题： 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目第一次工地会议			
会议内容： 2018年11月23日上午14:00在项目工程部会议室第一次工地会议，会议具体内容如下：			
<p>一、建设单位、监理单位和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。</p> <p>二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权</p> <p>按照监理合同规定，由正衡监理负责本项目监理部的全面工作。明确了开工令有监理单位签发。同时重申了施工单位各项报表、工程质量和材料进场验收，以及分部（分项）工程验收，因由监理机构组织和审核批准的具体步骤和要求。</p> <p>三、施工单位介绍工程施工情况</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、介绍项目详细情况，前期工作准备情况。 2、保证按业主、监理要求进行施工，保证项目施工进度，施工质量，满足施工规范相关要求。 3、目前正在施工电缆沟，将在26号进行支架安装，30号进行组件安装。 4、帷盛方进行的厂房加固，材料11月25号将到场，加固施工11月26号会开始，不会影响后续施工。 5、设备、材料到场时间为：并网柜12月24号全部到场、汇流箱12月19号到场、桥架12月14号分两批到场、光伏线12月12号到场、交流电缆12月17号到场。 <p>四、建设单位和监理单位对施工现场提出意见和要求</p> <p>1、建设单位意见及要求</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 本工程项目时间紧，任务重。为保证施工进度，要求施工现场进行规范化管理，材料、工序必须进行报验，报验合格后方能进行下道工序。 (2) 要求现场施工单位做好现场安全文明施工工作，做到按图施工，按要求施 			

工，对现场的安全要重视，施工质量不放松，确保按时送电并网运行。

(3) 各施工单位按要求上报施工进度计划（包括设备、材料、人员、机械进场计划），包括材料、设备进场计划。

2、监理单位要求及监理工作交底

(1)、介绍本工程监理项目的组织架构。

(2)、确定本工程资料所用的工程名称为：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目；业主单位全称：浙江正泰新能源开发有限公司。总包单位全称：中机国能浙江工程有限公司。设计单位全称：中机国能浙江工程有限公司

(3)、确定本工程施工用表均为 2014 年国网公司新版表式，即国家电网公司监理项目部标准化手册、国家电网公司施工项目部标准化手册。

(4)、要求总包单位确定本工程所涉及需第三方检测机构进行检测的检测单位。

(5)、要求施工单位在施工过程中的关键部位、关键工序需监理验收合格后方可进入下一道工序；本工程所用进场材料，进场后需由监理审核合格后，方可进场使用。

(6)、确定每周星期四上午 8：00 在项目部会议室准时召开工地例会，会议内容为质量、进度、安全以及与本项目相关的其他事项，明确了专题会议随时组织召开的思想。专题会议参建各方都有权提出，由监理机构组织实施，所有参建单位人员必须到齐，无故不得缺席，不得迟到早退，有事提前请假或进行电话会议。

(7)、为保证工程施工进度，要求总包提供施工网络图、倒排施工计划（包括施工人员、施工材料、施工机械计划）

(8)、宣读监理项目部廉政建设告知书和廉政建设调查表，会后监理机构、业主项目部、总包施工项目部负责人分别代表本部，在廉政告知书上签名、盖章。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 中机国能浙江工程有限公司		
抄送单位	丹阳市维盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	丹阳凯伦项目首次会议		
会议时间	2018.11.23、下午		
会议地点	丹阳凯伦项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李帅	惟智	18591765603
2	王朝太	常州已衡	13861204453
3	陈元	中航国际	18258285171
4	林群英	内能	1525871722
5	毛春元	中机国能	13872652293
6			
7	马旭东	正泰	电话参加
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			