

会 议 纪 要

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DYKAL-LHJY-012

签发:  2019年3月21日

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年3月21日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后

会议主题:

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目第十二次工地会议

会议内容:

2019年3月21日下午3:00在项目工程部会议室召开第十二工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、上周完成情况:上周主要施工6栋楼接地环网完成,接地弯头尚未全部完成。完成大部分整改项,剩余整改3天内完成。电缆沟盖板浇筑完成总量一半。
- 2、下周施工计划:下周完成光伏区剩余工作。
- 3、帷盛:支架材料报告已出,屋面荷载报告近期出,屋面加固资料近几日内完成报审。
- 4、在3月28号具备初验条件。
- 5、在接地施工大体完成后,开始爬梯制作、安全通道铺设等工作。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、屋面因铁屑未及时清理,已造成部分屋面产生污染。
- 2、爬梯制作、安全通道铺设、清洗水系统等工作尽快安排施工。
- 3、资料报审及时完成与施工同步,特别是屋面加固的资料报审。
- 4、电缆沟隐蔽前必须通知我方进行验收。
- 5、电缆沟及桥架内防火封堵,仍未开始施工。
- 6、1到6号楼中间段电缆沟过路穿管及时进行整改。
- 7、施工单位对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗,对施工人员进行安全技术交底。
- 8、进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣;正确使用劳保用品。
- 9、截至现在,监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、业主单位

- 1、光伏区的工程量下周必须完成，3月28号前要具备初验条件。
- 2、后台监控系统及时安排进行安装。
- 3、资料及时报审，初验项目包含资料检查。
- 4、桥架盖板有腐蚀痕迹需及时清理。
- 5、要注意桥架内电缆摆放是否符合规范要求。
- 6、屋面光伏装机容量需核对。
- 7、汇流箱防火工艺不佳需改进。
- 8、加固的做好安全、质量的管控工作。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 中机国能浙江工程有限公司		
抄送单位	丹阳市帷盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏丹阳凯伦铝业5/5MW分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019年3月21日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称	周例会		
会议时间	2019.7.21		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马旭东	正泰	1866834111
2			
3	王朝炫	正衡	13861204453
4	王冲	恒盛	
5	林群峰	恒盛	
6	毛智民	中航	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			