

会 议 纪 要

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DYKL-HJY-013

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年3月28日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后
会议主题: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目第十三次工地会议			
会议内容: 2019年3月28日上午10:00在项目工程部会议室召开第十三工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、上周完成情况: 主要进行接地环网的施工及接线线连接, 接地施工还剩余3栋楼未完成。桥架盖板安装完成50%, 光伏区的整改消缺。 2、下周施工计划: 下周主要进行水清洗系统的安装、汇流箱逆变器防水罩的安装、检修通道的安装及接地施工全部完成, 对现场进行消缺。 3、帷盛: 加固报告已出, 还剩余加固钢材报告未出。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、加快未完成工作的收尾。 2、对初验提出的消缺项进行全面整改。 3、及时完成资料的报审。 4、施工单位对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗, 对施工人员进行安全技术交底。 5、进入施工现场必须佩带安全帽, 按要求戴好帽扣; 正确使用劳保用品。 6、截至现在, 监理资源投入满足项目现场实际需求。			
主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 中机国能浙江工程有限公司		
抄送单位	丹阳市帷盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019年3月28日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称	周例会		
会议时间	2014.3.28		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1			
2	王朝旭	正衡	13861204453
3	毛智昆	中能	13872652293
4	王帅	中能	18591765603
5	林祥清	中能	15052871702
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			