

会 议 纪 要

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DYKL-LHJY-002

签发:



会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 11 月 29 日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后

会议主题:

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目第二次工地会议

会议内容:

2018 年 11 月 29 日上午 10:00 在项目工程部会议室第二次工地会议, 会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、上周施工主要完成电缆沟开挖及配电室基础和 1#、6#屋面夹具安装, 电缆沟开挖因管线复杂全部为人工开挖, 开挖完成 1/3, 过路电缆恢复完成 1/2。
- 2、配电室基础周日前完成施工。
- 3、下周计划电缆沟开挖砌筑完成 1/2, 屋面夹具安装完成 0.5MW。
- 4、顶管施工下周开始进行。
- 5、帷盛方上周屋面补漆进场施工, 屋面防水 11 月 29 号进场, 屋面加固材料 12 月 2 号到场开始进行加固。
- 6、帷盛方下周计划完成屋面补漆移交 5 栋, 屋面漏水修复完成 20%, 屋面加固完成一个半屋面。
- 7、支架将于 12 月 10 号全部到场

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗, 对施工人员进行安全技术交底。
- 2、屋面临边围护、采光带围护尽快完成消除安全隐患。
- 3、资料 11 月 25 号进行了第一次审查, 并下发了资料检查记录, 需进行完成整改并完善, 使之与工程进度同步。
- 4、近期天气多雾, 人员施工必须注意安全施工, 每天班前会必须落实。
- 5、进入施工现场必须佩带安全帽, 按要求戴好帽扣; 正确使用劳保用品。
- 6、1#、6#屋面开始安装夹具, 屋面加固、除锈、漏水点修复需加快。

三、业主单位

- 1、下次召开周例会准备要充分，各材料、设备到场时间都需做详细汇报。
- 2、光伏区施工材料到场时间及施工进度严重滞后，要加大施工投入按时并网。
- 3、屋面加固施工仍未开始，必须尽快开始确保不影响组件正常安装。
- 4、加固施工多为夜间施工，安全技术交底必须落实到位，必须留下书面记录。
- 5、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 中机国能浙江工程有限公司		
抄送单位	丹阳市帷盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018年11月29日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	第二次周例会		
会议时间	2018.11.29		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马旭东	正泰	(电话参加)
2	高阳阳	正泰	(电话参加)
3	王朝辉	正泰	13861704453
4	毛智昆	中航国际	13872652293
5	李外	中航国际	18591765603
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			