

会 议 纪 要

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHDL-DYKLAHMY-007

签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 1 月 11 日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后

会议主题:

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目第七次工地会议

会议内容:

2019 年 1 月 11 日上午 10:00 在项目工程部会议室召开第七工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、上周完成情况:完成支架安装并举行中间验收;交流电缆敷设完成约 1600 米;光伏线展放完成 1.5MW;预制设备、桥架支架。
- 2、下周施工计划:桥架安装完成 1000 米;交流电缆敷设完成;光伏线完成总量 70%;组件吊放看进度进行安装。
- 3、帷盛:上周主要配合进行整改,并进行漏水修复。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、项目进度需加快,并加大资源投入,确保按时完成项目节点。
- 2、资料报审加快进度,要求资料与工程进度同步。
- 3、屋面漏水修复需督促,具备条件进行移交时尽快移交,以免影响后续工序进行。
- 4、项目出现的安全问题年前必须整改完成,相应设备必须上锁。
- 5、15 号楼已安装桥架支架所用单边角持夹具与屋面不符。
- 6、桥架、设备支架加工处未进行防腐防锈处理,已安装支架已经出现生锈情况。
- 7、接地施工仍未进行,需尽快进行,确保设备及屋面施工安全。
- 8、材料到场并需及时报验,所有甲供材使用前都需完成设备开箱记录,隐蔽验收及中间验收不结束不允许进行下道工序。
- 9、近日气温偏低,需严格按照冬季施工方案进行施工,每天班前会必须落实。
- 10、施工单位对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗,对施工人员进行安全技术交底。

- 11、进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣；正确使用劳保用品。
- 12、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 中机国能浙江工程有限公司		
抄送单位	丹阳市帷盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏 丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2019年1月11日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2019.1.11		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李响	中恒	18591765603
2	王朝辉	中恒	13861204453
3	毛智民	中恒	13872652293
4	林祥涛	中恒	15050871702
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			