

会 议 纪 要

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DYKL-LHXY-008

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 1 月 17 日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后

会议主题:

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目第八次工地会议

会议内容:

2019 年 1 月 17 日上午 10:00 在项目工程部会议室召开第八工地会议, 会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、上周完成情况: 完成并网柜到汇流箱交流电缆敷设, 光伏线敷设完成 85%, 逆变器安装完成 70%, 汇流箱安装完成 90%, 桥架安装完成 40%。
- 2、下周施工计划: 桥架安装完成 70%; 汇流箱到逆变器交流电缆敷设 80% 完成; 光伏线敷设完成; 组件吊放完成 1.5MW; 组件安装完成 1MW。
- 3、需协调: 屋面漏水仍未完成, 马上要进行大规模安装组件需帷盛方尽快完成并进行屋面移交。
- 4、帷盛: 进行漏水修复, 周五将进行屋面漏水排查。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、现场人员人数为 28 人, 组件吊运、安装人数不足, 需增加人员。
- 2、路面混凝土浇筑未进行冬季施工养护。
- 3、明日周五进行现场安全检查, 排查安全隐患。
- 4、屋面组件安装前并需通知我方进行隐蔽验收。
- 5、近日早晨屋面结霜严重, 要合理安排工作, 霜化前屋面禁止搬运组件。
- 6、组件搬运将大规模开始, 产生的垃圾及时收集堆放。
- 7、通知单回复必须与本周全部完成。
- 8、材料到场并需及时报验, 所有甲供材使用前都需完成设备开箱记录, 隐蔽验收及中间验收不结束不允许进行下道工序。
- 9、施工单位对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗, 对施工人员进行安全技术交底。
- 10、进入施工现场必须佩带安全帽, 按要求戴好帽扣; 正确使用劳保用品。

11、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 中机国能浙江工程有限公司		
抄送单位	丹阳市帷盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏 丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2019 年 1 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2019.1.11		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李冲	中恒盛	18591765603
2	王朝旭	中恒盛	13861204453
3	毛智民	中恒盛	13872652293
4	林祥海	中恒盛	15050871702
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			