

会 议 纪 要

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号:

签发:



会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 3 月 1 日
会议主持人	王朝焱	参会人员	签到表附后

会议主题:

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目第九次工地会议

会议内容:

2019 年 3 月 1 日下午 2:00 在项目工程部会议室召开第九工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、上周完成情况:上周主要进行组件吊装、搬运;组件安装完成 60%容量;汇流箱到逆变器交流电缆敷设。到昨日为止并网容量为 2.8MW。
- 2、下周施工计划:组件安装完成 5000 片,组件吊装、汇流箱到逆变器交流电缆敷设全部完成。
- 3、帷盛:重新更换屋面漏水修复班组,十天内完成屋面修复工作。
- 4、接地扁铁已完成第一批制作,近两天发货。剩余接地材料一周内发货。

二、监理单位的要求及安全文明施工


- 1、现场人员人数为 21 人,现场人员不足,需增加人员。
- 2、现场设备已带电,接地施工仍未开始,需尽快开始。
- 3、年前检查的消缺整改项未全部完成,只完成部分屋面整改,如垂直电缆使用铁丝绑扎、设备临时接地设置、带电设备警戒标识设置等。
- 4、组件安装速度缓慢,组件留置屋面时间过长,需固定。
- 5、实际进度与计划进度已出现偏差要及时纠偏。
- 6、材料到场并需及时报验,所有甲供材使用前都需完成设备开箱记录,隐蔽验收及中间验收不结束不允许进行下道工序。
- 7、施工单位对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗,对施工人员进行安全技术交底。
- 8、进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣;正确使用劳保用品。
- 9、截至现在,监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、业主单位

- 1、屋面漏水、漆面修复进度缓慢效率低，要加快进行。
- 2、项目仍剩余不少小活及消缺整改项，施工人数少需及时增加。
- 3、项目需要在3月10号左右完成全容量并网，并组织初验。
- 4、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 中机国能浙江工程有限公司		
抄送单位	丹阳市帷盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019年3月1日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表



会议名称	丹阳凯伦铝业第九次周例会		
会议时间	2019.3.1		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马旭东	正泰	电话介入
2	王朝旭	正衡	1386120 4453
3	陈元	中航	18258285171
4	李帅	恒盛	
5	井强军	恒盛	
6	毛智庆	中航	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			