

### 第三次工地例会会议纪要

工程名称：江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

签发：徐继华  
编号：TCYF-JLH-003

会议地点	逸枫办公楼一楼会议室	会议时间	2018-12-04
会议主持人	吴振东	签到表附后	

会议主题：关于进度、质量、安全、等事宜

上次会议问题落实情况：基本落实

本次会议内容：

一、业主单位：

- 1、现场进度缓慢，截止今日支墩浇筑仍未完成，加快进度抓紧支墩浇筑完成。
- 2、支架仍未到货齐全不配套无法组装，已影响工期进度，我司开发部已与帷盛新能源公司协商尽快到货。
- 3、对到场的支架材料要按照技术协议进行详细检查，进行镀锌测量。

二、监理单位：

- 1、截止目前监理工作满足现场实际需求。
- 2、支墩浇筑目前还有 1800 个未浇筑，与计划要求的 11 月 28 日全部完成，已经严重滞后，望你单位追赶上工期，保质保量，确保 12 月 30 日并网。
- 3、后续支架未到场无法进行组装，造成支架安装进度滞后，影响整体工期，近几日预报都是下雨，如支墩浇筑不了，工人将无作业面，望你单位尽快协调组织支架后续材料到场，待我方检查合格后，进行支架安装工作。
- 4、近日雨天多，支墩浇筑后要求做薄膜覆盖保护措施，避免表面出现坑洞麻面。
- 5、现场工人施工一定要注意安全，雨天施工要穿着雨衣，每日要举行站班会进行安全技术交底。
- 6、现场临时用电一定要按安全规范要求使用，不得乱拉乱放，雨天要做好保护措施。

三、总包单位：

- 1、因当地环保检查，商砼供应不上，造成支墩浇筑滞后。
- 2、近期雨天较多，导致进度整体滞后，我方会尽力加快进度。
- 3、我单位已经催帷盛新能源公司尽快发货，望业主单位也催促一下。

监理项目部（章）

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司	<u>汪涛</u>	
抄送单位	中机国能浙江工程有限公司	<u>陈文</u>	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-12-04

注 本文件一式三份。

### 第三施工地例会签到表

时间：2018年12月4日