

第一次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目

NO.TZZP-GCFK-01

各与会单位：

现将监理例会 会议纪要,请查收。

附：会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与会单位	与会人员
	浙江正泰新能源开发有限公司	马旭东
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡景、李连明
	河南众森电力工程有限公司	李帅强、张勇

会议地点	临时办公室	会议时间	2018 年 11 月 16 日上午 9 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	李连明
主持人	胡景		
会议议题	现场进度、安全、工程资料报审		

本次会议情况：

一、施工单位：

1. 施工单位做进度计划安排、人员投入、时间节点安排。
2. 根据工程具体情况，组织相应施工人员进场，并组织施工、安全培训、技术交底等工作。
3. 电力接入批复已经完成。

二、监理单位：

1. 安全问题：各屋面无女儿墙维护措施，需施工方尽快完善（具体完善可借鉴群里已发其

他工程例子)，各屋面采光带必须进行维护，防止人员跌落。

2. 各脚手架爬梯紧固件必须牢固，严禁出现松动等情况，待亭间彩钢瓦屋面安全防护栏需铺设全面并牢固，各爬梯上部横档间距较大，需铺设木板并紧固，警示标牌需挂设。
3. 屋面禁止出现吸烟、酒后上岗、不佩戴安全帽、穿反光背心等情况发生，违者将进行处罚，多次出现将要求退场。
4. 高空作业、吊装作业需按规范要求执行，屋面各材料严禁集中堆载。
5. 施工项目部每周对进场施工人员进行交底培训，对现场危险源进行告知，我部将进行监督，项目部各成员需在岗旁站监督管理。
6. 施工进度，按照贵部编制进度计划安排，目前进度处于滞后状态，及时安排人员、物资投入，以确保工期。

已上问题已现场告知施工负责人，项目部管理人员进行督促检查。

三、建设单位：

1. 安全问题：彩钢瓦屋面安全维护措施不到位及时安排进行整改，各现场安全措施要到位，施工人员要佩戴好安全防护，现场材料、成品保护，杜绝野蛮施工。
2. 尽快安排人员进场施工，各材料及时到场，避免耽误工期，合理安排人员投入。
3. 各工序进场材料、验收资料尽快报审。

项目监理机构(章)

总监/总监代表

日

期：2018.11.16

项目名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

[illegible]