

第三次监理例会 会议纪要

工程名称: 泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目

NO.-TZZP-GCFK-03

各与会单位:

现将监理例会 会议纪要,请查收。

附: 会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与会单位	与会人员
	浙江正泰新能源开发有限公司	马旭东
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡景、李连明
	河南众森电力工程有限公司	李帅强、张勇

会议地点	施工单位宿舍	会议时间	2018 年 12 月 7 日上午 10 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	李连明
主持人	胡景		
会议议题	关于施工进度		

监理单位:

一 施工准备阶段

1) 施工单位把企业资质和人员资质证明上报,并把参建主要人员通讯联系方式上报一份,施工期间方便联系,更好沟通。

2) 施工单位要严格按照图纸要求施工。

二 施工阶段

- 1 材料, 设备进场得有专人验收, 并进行相关测验, 确保原材料质量。
- 2 施工测量, 测量人员需持证上岗, 施工中必须认真进行测量复核, 上报给监理部审核。

三 安全施工要求

- 1 施工做到安全第一, 安全问题要有专人负责, 及时发现施工隐患, 防患于未然, 避免安全事故的发生。现场施工人员一定要有安全保护措施。

业主单位:

1. 支架, 桥架, 电缆, 汇流箱, 并网柜, 支架以及组件具体到货时间。
2. 要求施工单位进行报验, 经监理检验合格签字后才可以下一道工序。
3. 技术协议好好研究, 材料要得到有资质的第三方检测的证明, 取样时要有监理认证。
4. 安全文明施工, 材料分类堆放, 废料集中处理。

施工单位:

- 1, 支架, 桥架 12 月 1 日到一部分, 分批供货。12 月 3 号到齐。
- 2, 电缆 12 月 8 号到货。
- 3, 汇流箱, 并网柜 12 月 10 号到货。
- 4, 支架及底座 12 月 3 号到货。
- 5, 组件 12 月 5 号—10 号之间。

总结:

12 月 30 日完工, 预留 5 天并网, 工期紧张, 但一定要安全有序进行, 交叉作业的同时施工质量一定要得到保证。

项目监理机构(章):

总监/总监代表:

日期:



项目名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

[illegible]