

第五次监理例会 会议纪要

工程名称: 泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目

NO.-TZZP-GCFK-05

各与会单位:

现将监理例会 会议纪要,请查收。

附: 会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与会单位	与会人员
	浙江正泰新能源开发有限公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	李连明
	河南众森电力工程有限公司	李帅强、张勇

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 12 月 21 日上午 9 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	李连明
主持人	李连明		
会议议题	现场进度、安全问题		

施工单位:

- 1.冷却间,屠宰间屋顶组件明日全部安装完成,冷藏间,物料间一周内组件全部安装完成。
2. 直流电缆下周准备敷设 50%。
3. 现场缺少 MC4 接头,需尽快到场
4. 冷藏间,分割间阴影区尽快确定整改方案

建设单位:

1. 有阴影的地方尽快做出整改方案.
2. 现场材料应做好保管,施工人员不得随意乱拿.
3. 组件施工过程中要轻拿轻放,不得野蛮施工.
4. 施工队做好人员安全教育及安全考试培训.
5. 现场施工安全重于泰山,安全无小事,要在保证安全前提下增加施工进度,其中待宰间爬梯存在安全隐患,请施工单位尽快处理,保证现场施工安全进行.

监理单位:

1. 现场施工人员做好安全教育,施工单位上报冬季施工方案.
2. 上下屋面做好防滑措施,现场安全管理人员需加强安全管理.
3. 加强施工人员宿舍用电管理.
4. 电气施工电缆穿管管口有毛刺,需进行处理.
5. 防水卷材铺设不符合要求.
6. 建议桥架接地线一次性安装.

项目监理单位(章)

总监/总监代表

日期: 2018.12.21



