

第四次次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目

NO.-TZZP-GCFK-04

各与会单位：

现将监理例会 会议纪要,请查收。

附：会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与 会 单 位	与 会 人 员	
	浙江正泰新能源开发有限公司	.	
	常州正衡电力工程监理有限公司	李连明	
	河南众森电力工程有限公司	李帅强、张勇	

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 12 月 14 日上午 9 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	李连明
主持人	李连明 .		
会议议题	现场进度、组件安装问题		

本次会议情况：

1. 组件安装出现边压、中压未固定等现场问题，及时安排人员进行整改！
2. 边压安装距离导轨不符合大于 5 公分要求，立即安排人员进行整改
3. 组件施工过程中造成划痕，边压安装无导电片，中压导电片安装不符合要求，具体现场问题照片，昨日 群中已发送
4. MC4 接头未按要求进行绑扎，各接头未按要求做防水处理
5. 组件成品保护意识较差，出现踩踏组件现象，请总包单位做好现场交底，对于踩踏组件现象，我部将按 要求进行处罚 。
6. 搬运组件过程中应二人搬运，若一人搬运时，应采用侧握边框侧面搬运，不得采用头顶或背扛方式。

组件安装过程中施工人员不得将工器具，螺丝，水桶等杂物堆放在组件上，组件护角应收集，严禁随处丢弃。
要严格控制组件安装误差，平面和边缘严禁出现波浪线，组件间边缘高差应符合规程要

9. 施工人员安全帽佩戴不符合规范要求，前期已多次告知，对于如何佩戴请总包单位做好安全交底，如再出现此类情况，将按 200/人进行处罚，安全无小事，现场各防护请定期做好检查，安全防护网是否存在松动，爬梯紧固件是否松动，现场各安全隐患进行排查

10. 对于各工序缺少的材料，进行统计，及时购买

11. 关于组件到货情况，组件将在下周全部到货

12. 组件安装，请合理安排施工人员，一个一个屋面进行安装完成，避免耽误电气安装队伍正常施工。

项目监理单位(章):

总监/总监代表

日

期:

2018.12.14



项目名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

[illegible]