

会议纪要

编号: ZHJL-ZTHY-01

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目 签发: 朱明

会议地点	施工项目部	会议时间	2018. 12、24、19:30			
会议主持人	朱明					
会议主题: 第一次工程施工进度专题会议						
本次会议内容: 一、建设单位 1、组件场地租赁: 寻找民用物料厂、临时租用物流公司场地, 最迟 12 月 25 日下午前给答复; 2、ERM 事宜尽快解决; 3、资料事宜: 沟通态度要注意, 并网资料按照江苏电网格式, 竣工资料统一按照我们的要求来做; 4、关于并网柜电能质量监测的工作联系单要及时回复、上报; 二、施工单位 1、10 台并网柜已全部到场; 电阻炉 2 台并网柜母排已接好; 12 月 27 日前完成配电室 4 台并网柜母排拼接工作; 4 平方线敷设工作尽快完成; 12 月 26 日进行 CT、计量表安装接线; 争取在 12 月 30 日前完成并网 1MW 目标; 12 月 31 日之前完成组件安装 1MW 工作; 2、我们会积极配合运维人员进场指导工作; 三、监理单位 1、开工前期报审资料尽快上报; 2、屋面夹具完成要进行拉力试验; 3、现场堆放材料务必保证安全、可靠; 4、现场施工作业要严格按照设计图进行, 进行下一道工序前务必对其相关施工人员进行安全、技术交底; 5、临时用电必须按照规范操作, 电焊、切割作业必须佩戴防护用品;						

主送单位	江阴市联澄新能源有限公司		
抄送单位	江苏江都建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018、12、26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称		第1次施工进度专题会议	
会议时间		2018年12月24日 8时	
会议地点		施工项目部	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	李明	江阴市程济新能源有限公司	18118575689
2	孙磊	江苏建兴集团有限公司	18363529327
3	王超	√	13776618040
4	耿有贵	√	15161616699
5	刘爱瑞	常州正衡电力工程有限公司	18397903712
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

