

会议纪要

编号: ZHJL-HVJY-01

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目 签发: 苏尔明

会议地点	施工项目部	会议时间	2019、3、21、19:30
会议主持人	刘晨瑞		
会议主题: 监理例会会议			
本次会议内容: 一、施工单位 1、目前夹具大部分已组装完成,部分夹具昨天已吊装上屋顶,接下来继续进行夹具安装; 2、因年前施工人员大部分都没来,导致年后进场人数少,现在已安排更多的人员进场,之后将办理进场事宜; 3、3月23日逆变器进场,下周将进行夹具拉拔试验;同时夹具安装工作结束就进行组件安装; 二、监理单位 1、现场施工作业要严格按照设计图进行,进行下一道工序前务必对其相关施工人员进行安全、技术交底; 2、屋面夹具完成要进行拉拔试验; 3、屋面在施工期间加强作业人员安全知识教育培训,禁止野蛮施工; 4、临时用电必须按照规范操作,电焊、切割作业必须佩戴防护用品; 三、建设单位 1、做好材料、设备等吊装安全工作,决不允许出现任何问题; 2、及时做好材料、工序资料报审; 3、总包方现场管理人员须加强对现场安全管理,加强对施工人员安全知识教育; 4、屋面在作业人员施工完成当天屋面遗留杂物以及金属垃圾必须进行清理;			



主送单位	江阴市联澄新能源有限公司		
抄送单位	江苏江都建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、3、22

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称		监理例会	
会议时间		2019 年 3 月 21 日 19 时	
会议地点		施工项目部	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	朱明	江阴联益新能源有限公司	18118575699
2	顾有奎	江苏江都建设集团有限公司	15161616699
3	刘辰瑞	常州正德电力工程监理有限公司	18397903712
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

