

会 议 纪 要

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-012

签发：

20191105

会议地点	工地会议室	会议时间	20191105
会议主持人	宋龙		
会议主题： 监理周例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1、当前处于抢工期期间，现要求施工单位每日下班前需与相关负责人召开每日会议。 2、施工单位对进场施工人员进行安全及技术交底。 3、网架需施工单位及时与厂家进行沟通协调，确定网架进场时间。 4、资料需与施工进度同步，要求施工单位及时对进场材料进行报审及工序报验。 5、因平面图纸与实际存在偏差，导致电气接线图纸需要调整，现要求施工单位尽快与设计单位进行沟通，对组串接线图进行调整， 6、并网柜位置与电缆过路需施工单位尽快落实。 7、当前施工人员不足，施工单位需在 2019 年 11 月 6 日前最少增派 20 名施工人员。 8、进场施工人员必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带，进入污水池区域必须佩戴救生。 9、汇流箱安全前对汇流箱基础预埋件进行防腐处理，11 月 10 日汇流箱就位完成。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.05



扫描全能王 创建

