

会议纪要

编号: GFDZJBM09-002

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

签发: 魏堂

会议地点	工地会议室	会议时间	20190308
会议主持人	宋龙		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 1、桥梁基础定位放线、支架基础垫层因图纸需进行调整,导致施工进度延缓,11日图纸更新后更具图纸进行施工。			
本次会议内容: 一、关于施工前期报审资料的问题: 1、施工方需将所有前期资料重新进行报审,2019年3月15日之前完成。 2、进度计划、材料进场计划2019年3月13日前申报监理项目部进行审查。 3、项目评定划分表2019年3月13日之前报审监理项目部进行审查。 4、进场所有材料2019年3月13日前向监理项目部进行报审。 5、以后所有进场材料需在进场3日内向监理项目部进行报审,若未进行报审,我监理项目部默认为不合格材料,禁止使用在本项目内。 6、施工方需在2019年3月15前,向监理项目部报审,商砼供应商相关资质、与第三方实验室检测资质。若迟迟未进行报审,我监理项目部将禁止与其相关施工。 7、进场钢筋、地脚螺栓需在进场一周内报审监理项目部进行见证取样并进行送检。 8、施工方商砼浇筑时,必须提前一天通报监理项目部,否则监理项目部有权要求停止施工。 9、浇筑时,现场必须按照规范要求,浇筑试块,申报监理项目部见证取样,并进行送检。 10、所有进场施工人员均必须购买意外保险,并与2019年3月15日前向监理项目部进行报审。 二、关于施工项目部及人员配置: 1、项目资料员2019年3月13日前必须到场。 2、施工项目部办公室需施工方在2019年3月13日前进行落实。 3、厂区施工范围内实施监控摄像头需施工方尽快落实。 4、厂区内安全警示标志需施工方2019年3月12日在进行落实。 5、所有施工人员严格遵守厂区规章制度,进场施工人员禁止饮酒。 6、进场施工区域内所有施工人员必须佩戴安全帽,进入特殊区域内并且佩戴救生衣。 7、所有特殊作业人员必须持证上岗。 8、设备材料已陆续进场,施工方需安排专员进行看护,避免造成损失。 三、关于现场施工问题: 1、场区基坑内浮土,垃圾,等下周图纸确认后统一清理验收。 2、部分基坑内存在管道,施工方需对其管道保护后报监理项目部与厂区负责人确认后方可浇筑。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.09



由 扫描全能王 扫描创建

