


会议纪要

编号: GFDZJBM09-004

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	20190322
会议主持人	宋龙		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 1、厂区施工范围内实施监控摄像头未安装完成。 2、厂区内安全警示标志安装不符合厂区要求, 要求施工方进行整改。			
本次会议内容: 一、关于施工资料的问题: 1、施工专项方案(支架安装、组件安装、地锚安装、电缆敷设方案)等需施工方施工前进行报审。 2、施工过程管控资料需按照项目划分表与施工同步进行。 二、关于安全文明施工事宜: 1、所有施工人员严格遵守厂区规章制度, 进场施工人员禁止饮酒。 2、进场施工区域内所有施工人员必须佩戴安全帽, 进入特殊区域内并且佩戴救生衣、安全带, 发现未佩戴进行相应处罚。 3、施工方需安排专员看管进场材料。 4、厂区 B 区污水池脚手架搭设, 施工人员必须佩戴安全帽、安全带、救生衣。 5、厂区 B 区污水池脚手架搭设后, 施工人员需定期对脚手架进行定期检查, 必须保证脚手架的稳定性。 三、关于现场施工质量的问题: 1、个别废弃基础土方回填时, 必须分层夯实。 2、地脚螺栓安装完成后, 施工方需对标高进行复查后进行浇筑。 3、支架基础浇筑完成后, 待商砼初凝后, 进行收面。收面完成后, 对支架基础进行养护。 4、地脚螺栓加工完成后对焊渣进行清理。 四、关于现场施工进度的问题: 1、施工方需严格按照报审进度计划安排施工人员, 必须保证 2019 年 4 月 25 日前并网发电。 2、光伏支架基础 2019 年 3 月 26 日前浇筑完成。 3、光伏支架立柱 2019 年 3 月 27 日进场。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.22



由 扫描全能王 扫描创建

2019.3.21会议签到表

[illegible]