

会议纪要

编号: GFDZJBM09-006

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

签发: 李元堂

会议地点	工地会议室	会议时间	20190329
会议主持人	宋龙		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 1、厂区危险源警示标志未落实			
本次会议内容: 本次会议内容: 一、现场落实情况: 1、厂区监控摄像头 2019 年 4 月 1 日前必须落实。 2、危险源警示标牌 2019 年 3 月 31 日前落实。 二、资料情况: 1、施工资料尽量在每项施工完成后报审。 2、专项施工方案需在施工前 3 天必须报审。 三、材料质量问题及材料进场情况: 1、现场立柱在运送过程中镀锌层破损, 需向监理项目部报审修补方案, 修复后方可施工; 2、组件、拉锚材料及时进场, 以免耽误施工进度。 3、混凝土养护薄膜拆除后, 部分表面裂纹需及时处理。 4、厂区过路穿管需尽快安排施工。 四、现场安全施工情况: 1、现场需要增加施工人员, 要满足现场施工要求。 2、高空作业时必须穿戴安全帽及救生衣; 系安全绳, 确保安全。 3、根据施工计划, 合理安排施工进度、人员安排、材料进场。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.29



由 扫描全能王 扫描创建

護理部

会议签到表

