

会议纪要

编号: GFDZJBM09-007

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	20190419
会议主持人	宋龙		
会议主题:	监理周例会		
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容:	<p>1、地锚基础已到场, 锚杆基础土方开挖完成前, 施工单位需对拉拔实验方案进行报审, 地锚安装完成后进行试验。</p> <p>2、现场材料进场滞后, 严重影响施工进度, 施工方需进行协调材料到货, 并向监理项目部报审材料进场计划。</p> <p>3、支架基础、网架基础试块已满足送检条件 (28 天), 施工单位需通知监理项目部进行见证送检。</p> <p>4、池壁打孔时, 孔距离池壁边沿不小于设计及规范要求。</p> <p>5、脚手架搭设完成, 需定期安排专员进行检查, 螺母松动等问题, 排除安全隐患。</p> <p>6、施工资料必须与施工过程同步。</p> <p>7、高空作业、吊装作业时, 必须严格按照报审方案执行, 安全员必须现场旁站。</p> <p>8、厂区监控摄像头调试需尽快完成。</p>		
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.04.19



2019.4.19会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
侯建林	天合	现场项目经理	18515211637
朱中	天合	资料员	18953166190
王宗国	天	施工员	18953165817
宋友	正衡	监理	17695059692

