


会议纪要

编号: GEDZJBM09-008

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	20190505
会议主持人	宋龙		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1、光伏支架横梁安装人员必须正确佩戴安全带, 施工单位每周对施工人员进行安全交底。 2、光伏支架中间立柱到场 93%, 光伏支架横梁到场 85%, 施工单位需尽快协调剩余支架、材料进场。 3、支架基础、网架基础试块已满足送检条件 (28 天), 施工单位需尽快安排人员将试块送检。 4、池壁打孔时, 局部风化严重, 强度较低, 施工单位需报审加固方案。 5、脚手架搭设完成, 需定期安排专员进行检查, 螺母松动等问题, 排除安全隐患。 6、地锚抗拉拔力达不到设计要求, 需设计单位优化地锚施工方案。 7、光伏支架基础、锚杆基础变更需设计单位尽快出设计变更说明。 8、光伏支架立柱、横梁在倒运过程中镀锌层磨损, 施工单位需在安装前对镀锌层进行修复。 9、光伏支架立柱底部灌注稀释混凝土必须捣实。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.05.05



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

