


会 议 纪 要

编号: GFDZJBM09-011

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	20190819
会议主持人	宋龙		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1、现场施工人员不足, 需施工单位增派施工人员, 并对新增派施工人员进行安全交底与技术交底。 2、施工人员进入施工区域必须佩戴安全帽, 高空作业必须穿戴安全带, 进入污水池区域必须穿戴救生衣。 3、施工人员在施工过程中不能随意乱丢垃圾 (尤其是污水池区域), 每日下班前对场区施工垃圾进行清理。 4、施工单位现场必须安排专职安全员。 5、光伏支架立柱脚底板灌浆需施工单位进行灌浆。 6、网架、电缆到货情况需施工单位尽快落实, 避免影响施工进度。 7、组件安装设计图纸与现场实际不符, 容量不足, 施工单位与设计单位进行沟通, 确认整改方案。 8、施工单位对施工人员每日召开班前会议, 对施工人员进行安全教育与每日施工安排。 9、汇流箱安装需施工单位尽快安排施工人员进行基础施工。 10、组件安装方案需施工单位根据实际情况进行修改。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.19



扫描全能王 创建

2019.08.19会议签到表

[illegible]