

会议纪要

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 01

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.12.01 下午 15:30
会议主持人	和臣	新后柱	
会议主题: 现场施工安全、质量、进度管控、资料			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容:			
施工单位:			
一、江浙江诺欧博新材料有限公司(项目部)			
1 进入厂区必须戴好安全帽 2 统一穿上反光背心 3 高空作业必须系安全带, 高挂低用 4 动火作业时要开动火证, 配灭火器两只, 屋面动火时彩钢瓦上必须垫接火斗, 焊渣清理干净, 焊接部位先刷防锈漆后刷银粉漆。 5 吊主件板时屋面要垫垫板, 两人立板轻拿轻放。安装主件板时严禁踩踏主件板, 严禁坐在主件板上。			
监理:			
本次会议为第一次监理例会, 现要求施工方做好以下要求:			
1、请施工单位继续做好安全文明施工, 加强安全文明管理力度。戴安全帽, 穿好工作服, 现场材料归类, 整齐堆放, 场地卫生打扫干净, 防止雨水冲走垃圾, 堵塞排水道。			
2、在屋面施工时, 在保证合同施工进度的同时, 保证工程质量, 按图施工。			
3、焊接施工时, 配置灭火器, 做好“三级安全文明”教育书面工作。			
4、焊缝高度按图纸要求, 焊缝不得有夹渣、咬边、汽孔, 外观符合要求, 除锈必须将锈除干净, 经业主与监理验收后, 方可刷油漆。			



5、施工管理人员要继续加强施工质量管理，加强对安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时消除质量安全隐患，临时用电要规范。

6、施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。

7、提交施工进度计划，合理安排施工人员，加快施工进度预防雨天影响进度计划。

8、隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。

9、必须严格按施工图纸进行施工，同时做好屋面成品保护工作。

业主：

一、质量问题：

1、接地扁铁焊接长度大于等于扁铁宽度3倍以上；焊接过程中做好防护，严禁焊渣及焊条掉落在屋面上。

2、接地扁铁和4mm²线必须架空。

3、钢筋安装完毕，要进行报审验收，验收合格后方可进行混凝土浇筑。

4、混凝土要进行试块留置，留置尺寸为150mm*150mm*150mm，浇筑多少日留置多少组。

5、混凝土浇筑过程中，监理要进行旁站，并做好旁站记录。

6、严禁踩踏组件，发现踩踏组件者，严肃处理。

7、施工单位每天须将施工单位日报上传群里。

8、严格按照图纸施工，图纸统一为2018年12月1日晚，技术部王经理群里发布的为定稿。

二、安全问题：

1、进入施工现场，必须正确佩戴安全帽、穿警戒马甲，如发现没正确佩戴安全帽者，工人罚款50元/次，管理人员罚款100元/次。以现金形式缴纳。

2、材料吊装，要拉好安全警戒线，确保无安全隐患后方可进行吊装施工。

3、高空作业必须佩戴安全带。

主送单位	浙江谱欧博新材料有限公司（项目部）		
抄送单位	杭州欧鑫新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.12.01

签发人：李云龙 2018.12.1

监理例会第一次会议签到表

工程名称：杭州大东南高科包装有限公司 3.5442 兆瓦分布式光伏发

电项目

日期 2018.12.1

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李飞龙	浙江诺欧新材料有限公司	项目经理	17353805566
马圣贤	浙江诺欧新材料有限公司	现场管理	13736888106
孙跃忠	浙江诺欧新材料有限公司	施工员	15312082131
董根江	料有限公司	施工协调负责人	13913038458
郭卫强	已履行监理	总监人	17710821955