

会议纪要

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 03

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.12.015 下午 15:30
会议主持人	郭浩楠		
会议主题: 现场安全、质量、进度管控、资料			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位: 一、浙江诺欧博新材料有限公司(项目部): 1, 一定按照施工图纸进行施工。 2, 规范施工。 3, 高空作业必须系安全带, 高挂低用 4, 屋面垃圾下班前及时清理干净。 5, 注意安全文明施工, 做好成品保护。 监理: 本次会议为第三次监理例会, 现要求施工方做好以下要求: 1、请施工单位继续做好安全文明施工, 加强安全文明管理力度。戴安全帽, 穿好工作服, 现场材料归类, 整齐堆放, 场地卫生打扫干净, 防止雨水冲走垃圾, 堵塞排水道。 做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。 2、在屋面施工时, 在保证合同施工进度同时, 保证工程质量, 按图施工。 3、焊接施工时, 配置灭火器, 做好“三级安全文明”教育书面工作。 4、焊缝高度按图纸要求, 焊缝不得有夹渣、咬边、汽孔, 外观符合要求, 除锈必须将锈除干净, 经业主与监理验收后, 方可刷油漆。 5、施工管理人员要进一步加强施工质量管理, 加强对于安全文明施工的管理, 加强施工质量检查, 及时清除质量安全隐患, 临时用电要规范。。			

- 6、施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。
- 7、提交施工进度计划，合理安排施工人员，加快施工进度预防雨天影响进度计划。
- 8、隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。
- 9、做好冬季施工措施，确保冬季施工安全。并要求施工单位编写冬委施工专项方案，指导冬委施工。
- 10、必须严格按施工图纸进行施工，同时做好屋面成品保护工作。

业主：

- 1、 接地扁铁焊接长度大于等于扁铁宽度 3 倍以上；焊接过程中做好防护，严禁焊渣及焊条掉落在屋面上。
 - 2、 接地扁铁和 4mm² 线必须架空。
 - 3、 钢筋安装完毕，要进行报审验收，验收合格后方可进行混凝土浇筑。
 - 4、 混凝土要进行试块留置，留置尺寸为 150mm*150mm*150mm，浇筑多少日留置多少组。
 - 5、 混凝土浇筑过程中，监理要进行旁站，并做好旁站记录。
 - 6、 严禁踩踏组件，发现踩踏组件者，严肃处理。
 - 7、 施工单位每天须将施工单位日报上传群里。
- 一、 安全问题：
- 1、 进入施工现场，必须正确佩戴安全帽、穿警戒马甲，如发现没正确佩戴安全帽者，工人罚款 50 元/次，管理人员罚款 100 元/次。以现金形式缴纳。
 - 2、 材料吊装，要拉好安全警戒线，确保无安全隐患后方可进行吊装施工。
 - 3、 高空作业必须佩戴安全带。
- 二、 严格按照图纸施工，图纸统一为 2018 年 12 月 1 日晚，技术部王经理群里发布的为定稿。注意冬委施工安全。

主送单位	浙江诺欧博新材料有限公司（项目部）		
抄送单位	杭州欧鑫新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.12.015

签发人：李元奎 2018.12.15

监理工程例会会议签到表

工程名称：杭州大东南高科包装有限公司 3.5442 兆瓦分布式光伏发

电项目

日期 2018.12.15

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
黄根红	浙江诺欧博新材料有限公司	项目负责人	17353805566
马圣贤	浙江诺欧博新材料有限公司	现场管理	13736888106
刘跃忠	浙江诺欧博新材料	施工队负责人	15312082131
黄根红	料有限公司	施工队现场负责人	13913138458
郭光福	正德子监理	负责人	17710821955