

会议纪要

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 05

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.12.029 下午 15:30
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 现场安全、质量、进度管控、资料			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位: 一、浙江诺欧博新材料有限公司(项目部): 1, 一定按照施工图纸进行施工。 2, 规范施工。 3, 高空作业必须系安全带, 高挂低用 4, 屋面垃圾下班前及时清理干净。 5, 注意安全文明施工, 做好成品保护。 监理: 本次会议为第四次监理例会, 现要求施工方做好以下要求: 1、要求施工单位严格按照施工图纸及相关的规范进行施工, 同时做好成品保护工作。。 2、请施工单位继续做好安全文明施工, 加强安全文明管理力度。戴安全帽, 穿好工作服, 现场材料归类, 整齐堆放, 场地卫生打扫干净, 防止雨水冲走垃圾, 堵塞排水道。 做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育与工作。 3、在屋面施工时, 在保证合同施工进度的同时, 保证工程质量, 按图施工。 4、焊接施工时, 配置灭火器, 做好“三级安全文明”教育书面工作。 5、焊缝高度按图纸要求, 焊缝不得有夹渣、咬边、汽孔, 外观符合要求, 除锈必须将锈除干净, 经业主与监理验收后, 方可刷油漆。			

6、施工管理人员要进一步加强施工质量管理,加强对于安全文明施工的管理,加强施工质量检查,及时清除质量安全隐患,临时用电要规范。。

7、施工过程资料必须与现场施工进度同步,不得滞后。

8、提交施工进度计划,合理安排施工人员,加快施工进度预防雨天影响施工进度计划。

9、隐蔽工程必须先经监理验收合格后,才能进行隐蔽。

10、做好冬季施工措施,确保冬季施工安全。并要示施工单位严格按冬季施工专项方案组织委施工。

11、要求各参加方,做好准备并网发电,作好下一步消缺施工。

业主:

- 1、 接地扁铁焊接长度大于等于扁铁宽度 3 倍以上;焊接过程中做好防护,严禁焊渣及焊条掉落在屋面上。
 - 2、 接地扁铁和 4mm² 线必须架空。
 - 3、 钢筋安装完毕,要进行报审验收,验收合格后方可进行混凝土浇筑。
 - 4、 混凝土要进行试块留置,留置尺寸为 150mm*150mm*150mm,浇筑多少日留置多少组。
 - 5、 混凝土浇筑过程中,监理要进行旁站,并做好旁站记录。
 - 6、 严禁踩踏组件,发现踩踏组件者,严肃处理。
 - 7、 施工单位每天须将施工单位日报上传群里。
- 一、 安全问题:
- 1、 进入施工现场,必须正确佩戴安全帽、穿警戒马甲,如发现没正确佩戴安全帽者,工人罚款 50 元/次,管理人员罚款 100 元/次。以现金形式缴纳交到业主项目部。
 - 2、 材料吊装,要拉好安全警戒线,确保无安全隐患后方可进行吊装施工。
 - 3、 严格按照图纸施工,图纸统一为 2018 年 12 月 1 日晚,技术部王经理群里发布的为定稿。注意冬季施工安全。
 - 4、 要求各参加方,做好准备,并网发电,作好下一步消缺施工。

主送单位	浙江诺欧博新材料有限公司(项目部)。		
抄送单位	杭州欧鑫新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.12.029

签发人: 李元堂 2018.12.29

监理工程例会会议签到表

工程名称: 杭州大东南高科包装有限公司 3.5442 兆瓦分布式光伏发电

电项目

日期 2018.12.29

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李树松	浙江张氏博新材料有限公司	项目负责人	17353805566
马圣贤	浙江张氏博新材料有限公司	现场管理	13726888106
刘跃忠			
黄根红			
郭志峰	已离场	负责人	17770821955