

第一次监理例会会议纪要

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

签发 孙

编号：WLY-JLLH-001

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2018 年 12 月 3 日
会议主持人	吴中洲	签到表附后	

会议主题：施工联络会

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

业主：

1、我方，承包商和监理单位分别介绍各自入驻现场的组织机构、人员及其分工，今后多交流协作，更好的推进项目。

2、我方委托授权常州正衡电力工程监理有限公司为本项目监理单位，行使有关权利和义务。

3、本项目分为经开物流园、大隆机器、来源实业三块区域，施工中涉及厂区协调问题我方可以出面协调，施工安全问题一定要严格把关。

施工单位：

1、我方人员 12 月 3 日已到位，前期施工材料设备准备妥当，业主及监理同意我方开工后立马进场。

2、我方计划来源实业、大隆机器本月 7 号支架到场，20 号支架基础浇筑完成，1 月初电缆开始施工，1 月 5 日组件进场安装，并网柜预计 1 月中旬完成，年前完成并网。经开物流园彩钢瓦加固预计 1 月 20 日完成，年前完成支架基础安装。明年预计 2 月 20 日开工，完成后续电气工程，预定 4 月 30 日提前完成本项目。

监理单位：

1、我方同意今日即可开工，来源实业要注意屋顶杂物清理后才能施工。

2、经开物流园内车辆流动性大，彩钢瓦加固作业时一定要有安全保障。工人进

入施工现场要做好安全技术交底，佩戴劳保用品，严禁吸烟，禁止高空抛物，要注意临时用电安全。

3、施工方完成每道工序后要向我方报验，我方检查无误后方可进入下道工序。材料、设备进场要配合我方做好开箱检查，同时做好资料报审工作。

4、确定每周五 14:00 为监理例会时间，地点为经开物流园三楼会议室。施工方会上汇报施工周报及周进度计划。

（会上设计讨论另见图纸预审记录）

监理项目部（章）：



主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	江苏宏昌建设集团有限公司、中国电建华东勘测设计研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.4

注 本文件一式三份。

第一次 监理例会会议签到表

时间: 2018年12月3日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
吴中州	温州新能源公司		13968869116	
陈方洋	新能源		13616631709	
贾锦国	温州新能源公司		13777774581	
张茜茜	温州新能源公司		15858877855	
游王宏	温州新能源公司		13758448859	
黎建光	常州正衡监理		15762835718	
刘元	常州正衡监理		17605292641	
齐永峰	华尔院		15906662913	
徐丽华	江苏宏昌		1385092552	
李页昌	江苏宏昌		13801543313	
刘高	江苏宏昌		13771804982	
姜正	温州新能源控股有限公司		13567782999	
章杰	江苏宏昌		15656898072	
罗帆	江苏宏昌		18481239333	