


会议纪要

签发 

编号: WLY-JLLH-002

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2018 年 12 月 13 日
会议主持人	吴中洲	签到表附后	
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 正在落实			
本次会议内容: 业主: 1、现场施工安全问题要时刻注意, 施工现场必须要有醒目的安全标示。 2、材料设备堆放要有料场, 保障材料设备安全堆放。 3、来源 1 号楼风机占用地方处于设计阵列内, 我方将考虑放弃该区域阵列安装。 4、为了保护大隆及来源屋顶防水层, 施工方要在支墩与屋面间铺设一层防水材料, 保护好原防水层不被损坏。 施工单位: 1、这周的施工进度及计划我方已报上, 请业主监理查阅。 2、关于大隆机器屋顶施工我方将采用木板铺一条施工通道, 辅道采用胶垫铺设, 保护好屋顶防水层。 监理单位: 1、施工现场一定要做好安全文明施工, 特别是本项目处于人员出入较大的区域。经开物流园钢结构加固电焊过程中, 下方要铺设防火材料, 登高车作业要有安全员。 2、施工资料严格按照国家电网标准实施, 按业主要求一式四份。 监理单位(章): 			
主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.14

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表