

会议纪要

签发 刘元

编号: WLY-JLLH-003

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2018 年 12 月 21 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 已落实			
本次会议内容: 业主: 1、组件预计本月 28 号左右陆续到场, 施工方做好进度安排。 2、施工方工程量报审要按实际完成量报审, 监理负责好审查。 施工单位: 1、这周的施工进度及计划我方已报上, 请业主监理查阅。 2、经开物流园 C 区易燃物堆积多, 影响施工, 需要业主及监理确认我方实施方案。 监理单位: 1、经开物流园安全施工问题重视程度不高, 要求施工方做好班前安全会议, 负责人监管好现场施工, 若再发现违章问题, 将按项目部安全文明施工奖惩制度处理。 2、经开物流园 C 区货物堆积问题, 待现场查看后再进行确认。 3、经开物流园焊接焊渣一定要清理后再刷防锈漆, 防锈漆至少要过三遍。 4、支架支墩拆模后蜂窝麻面问题必须在装支架前处理好。 5、大隆屋顶施工铺设木板前要清理好屋面垃圾, 支墩要轻拿轻放。 监理单位(章):			
主送单位	温州新能源控股有限公司		
抄送单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.22

注 本文件一式三份。

监理例会会议签到表

时间：2018年12月21日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
袁正	新能源控股		
吴中州	新能源控股		
贾锦国	新能源控股		
薛王霞	新能源控股		
张苗苗	新能源控股		
李杰	江苏宏昌		
李顺昌	江苏宏昌		
罗帆	江苏宏昌		
刘元	正衡监理		
林博伦	新能源控股		
陈祥	新能源		