

会议纪要

签发 

编号: WLY-JLLH-006

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2019 年 1 月 11 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 已落实			
本次会议内容: 业主单位: 1、施工方要将所有的图纸变更汇总, 整理好相关问题, 我方将统一与设计沟通。 2、下周安全大检查, 施工方要严格落实安全管理细则, 提前做好自查。 3、春节前做好人员材料安排, 确保撤场前材料安全保管。 施工单位: 1、剩余 50% 的铝合金支架预计 1 月 18 日前安装完成, 预计 1 月 25 日左右停工。 2、支架角度调节难度大, 请业主帮忙与设计协调解决办法。 监理单位: 1、近期阴雨天较多, 考虑彩钢瓦屋面问题, 雨天禁止彩钢瓦上进行任何施工。 2、我方发出了监理通知单 002 关于支架角度、支架标高、檩条点焊距离等问题施工方要尽快解决。 3、春节前要做好进度计划安排, 避免人员窝工材料堆场。			
主送单位		温州新能源控股有限公司	
抄送单位		江苏宏昌建设集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 1 月 12 日

监理项目部 (章)



注 本文件一式三份。

[illegible]