

监理例会会议签到表

时间：2019年1月21日

[illegible]

会议纪要

签发 

编号: WLY-JLLH-007

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

会议地点	经开物流园三楼会议室	会议时间	2019 年 1 月 21 日
会议主持人	刘元	签到表附后	
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 已落实			
本次会议内容: 业主单位: 1、施工方年后尽早确认工人进场时间, 便于我方调整供货计划。 2、图纸变更事宜年后汇总统一解决。 施工单位: 1、项目防雷接地扁铁实际用量与设计用量不符。其中, 大隆设计 800 米, 实际约 1260 米, 来源设计 480 米, 实际约 960 米, 经开设计 3000 米, 实际约 4500 米。 2、请业主方确认箱式变压器、并网柜、逆变器、汇流箱等设备的尺寸, 便于设备基础施工。 监理单位: 1、施工方要将设计变更汇总, 变更方案要形成会议专题讨论。 2、经开爬梯要确保其安全性、可靠性, 年前安装完成。 3、经开水泥屋顶上要处理好油烟排放方向, 避免影响电站运行。			
主送单位		温州新能源控股有限公司	
抄送单位		江苏宏昌建设集团有限公司	
发文单位		常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间
			2019 年 1 月 21 日

监理项目部 (章):



注 本文件一式三份。